

ОТЧЕТ

об итогах реализации инициативного проекта

1. Наименование района города Ростова-на-Дону, на территории которого реализовывался инициативный проект:

Ворошиловский район города Ростов-на-Дону.

2. Наименование инициативного проекта:

Приобретение и установка теневых навесов в МАДОУ №49 по адресу улица Пацаева, дом 11.

Информация об итогах реализации инициативного проекта: реализован.

3. Даты начала и окончания реализации инициативного проекта:

19.06.2023– 09.07.2023.

4.1. Планируемый срок реализации инициативного проекта в случае нарушения установленного срока - проект реализован в срок.

№ п/п	Наименование выполненной работы, оказанной услуги, закупленного товара в рамках реализации инициативного проекта	Стоимость выполненной работы, оказанной услуги, закупленного товара в рамках реализации инициативного проекта	Ф.И.О. физического лица и (или) индивидуального предпринимателя, наименование юридического лица, выполнившего работу
1	2	3	4
1.	Приобретение, сборка и установка трех теневых навесов	1 792,8	ООО «Центр школьной комплектации».
2.	Подготовка территории для установки теневых навесов. Уборка детских прогулочных площадок после установки теневых навесов.	Трудовое участие	120 человек
3.	предоставление посадочного материала (туи)	Имущественное участие	Михеев С.С.
	предоставление краски для бордюров прогулочной площадки	Имущественное участие	Васильев И.А.
	предоставление мешков хозяйственных для мусора	Имущественное участие	Жук О. В.
	предоставление грунта для озеленения прогулочной площадки	Имущественное участие	Дубиков И. И.
	Итого	1 792,8 тыс.руб.	

Сведения о поступлении и расходовании средств на реализацию инициативного проекта	Планируемый объем средств		Фактический объем средств	
	Сумма, (тыс. рублей)	Доля в общей сумме (процентов)	Сумма, (тыс. рублей)	Доля в общей сумме (процентов)
1	2	3	4	5
Всего на реализацию инициативного проекта, в том числе:	2 927,32	100%	1 792,8	100%
объем средств местного бюджета	2 780,82	95%	1 703,16	95%
объем инициативных платежей физических лиц	146,5	5%	89,64	5%
объем инициативных платежей юридических лиц, индивидуальных предпринимателей				
Причины отклонения от запланированной стоимости инициативного проекта	Экономия 1 134,52 тыс. руб. по результатам конкурса			

5. Фотоматериалы

№ п/п	Фотография объекта до реализации инициативного проекта	Фотография объекта после реализации инициативного проекта
1.		
2.		