

Приложение № 4
к Порядку рассмотрения
и проведения конкурсного отбора
инициативных проектов, выдвигаемых
для получения финансовой поддержки
за счет субсидий из областного бюджета,
а также контроля за их реализацией

ОТЧЕТ
об итогах реализации инициативного проекта

1. Наименование поселения, муниципального района или городского округа, на территории которого реализовывался инициативный проект: *Ворошиловский район г. Ростов-на-Дону.*
2. Наименование инициативного проекта: *Приобретение теневых навесов и малых архитектурных форм для игровых прогулочных участков МАДОУ № 49 по адресу: Ростов-на-Дону, ул. Пацаева, 11*
3. Информация об итогах реализации инициативного проекта – *проект реализован.*
4. Даты начала и окончания реализации инициативного проекта: *02.06.2025 -27.06.2025г. (реализован 21.07.2025г)*
- 4.1. Информация о причинах нарушения сроков реализации инициативного проекта, в случае если такой срок нарушен: *проект не реализован в срок по вине подрядчика.*
- 4.2. Планируемый срок реализации инициативного проекта в случае нарушения установленного срока: *реализован 21.07.2025.*

№ п/п	Наименование выполненной работы, оказанной услуги, закупленного товара в рамках реализации инициативного проекта	Стоимость выполненной работы, оказанной услуги, закупленного товара в рамках реализации инициативного проекта <*>	ФИО физического лица и (или) индивидуального предпринимателя, наименование юридического лица, выполнившего работу <*>
1	2	3	4
1.	теневые навесы для игровых прогулочных участков МАДОУ № 49 по адресу: Ростов-на-Дону, ул. Пацаева, 11	3 333 333,33	ООО ЮНИТОРГ
2.	малые архитектурные формы для игровых прогулочных участков МАДОУ № 49 по адресу: Ростов-на-Дону, ул. Пацаева, 11	1 166 666,67	АО КСИЛ
	Обрезка кустов и порослей, уборка территории после установки	Трудовое участие	31 человек
	Предоставление хозяйственного инструментов	Имущественное участие	7 человек

	Предоставление техники для вывоза мусора	Имущественное участие	Мирумян Гаяне Альбертовна
	Итого	4 500 000,00	

<*> В случае если работа (услуга) или закупка осуществлена посредством имущественного либо трудового участия, указывается отметка: «имущественное участие» либо «трудовое участие».

<*> В случае участия физических лиц в реализации инициативного проекта посредством трудового участия указываются сведения о количестве физических лиц, принявших такое участие.

Сведения о поступлении и расходовании средств на реализацию инициативного проекта	Планируемый объем средств		Фактический объем средств	
	Сумма (тыс. рублей)	Доля в общей сумме (процентов)	Сумма (тыс. рублей)	Доля в общей сумме (процентов)
1	2	3	4	5
Всего на реализацию инициативного проекта, в том числе:	4 500,00	100%	4 500,00	100%
объем средств областного бюджета	2 988,00	100%	2 988,00	100%
объем собственных средств местного бюджета	1 512,00	100%	1 512,00	100%
объем инициативных платежей физических лиц	0,0	0,0%	0,0	0,0%
объем инициативных платежей юридических лиц, индивидуальных предпринимателей	564,50	100%	564,50	100%
Причины отклонения от запланированной стоимости инициативного проекта				

5. Фотоматериалы <*>:

№ п/п	Фотография объекта до реализации инициативного проекта	Фотография объекта после реализации инициативного проекта
-------	--	---

1.		
2.		
3.		
4.		

Приложить от 3 до 5 фотографий объекта до и после реализации инициативного проекта, снятые с одного и того же ракурса.